

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	多云 11-25°	日期	2019-04-15
施工内容	1; 组件吊装。 2; 组件拆箱安装。 3; 屋面卫生清理。		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人员 25 人 2; 叉车一台 3 吊车一辆		
施工作业中存在的 问题及处理情况	检查 5 号楼，天色已晚，吊装还在作业，存在安全隐患，发现后，及时叫停收工。		
其他	组件到场 44 箱。		

填写人

张金星

