

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	阴 17-25°	日期	2019-04-20
施工内容	1; 5; 8; 9 号楼直流线, 桥架敷设。支架刷漆, 桥架腿加工焊接, 组件线连接。		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人员 14 人		
施工作业中存在的 问题及处理情况	检查 9 号楼施工现场, 发现, 施工方未办动火证, 就开始电焊施工, 现场停工, 半小时后动火证办好; 开始施工,		
其他			
填写人	张金星		

