

# 施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	小雨 17-25°	日期	2019-04-22
施工内容	1; 3.5.6 号楼直流线, 桥架敷设。MC4 插头制作。		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人员 15 人		
施工作业中存在的 问题及处理情况	检查 3 号楼施工现场, 发现, 下雨天, 工人还在作业, 存在安全隐患, 现场叫停, 停止施工。		
其他			
填写人	张金星		

