

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	晴 13-27°	日期	2019-04-7
施工内容	1; 不合格组件打包。 2; 8号楼桥架敷设, 接地扁铁焊接, 逆变器雨搭制作。		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人员 16 人		
施工作业中存在的 问题及处理情况	检查 8 号楼接地扁铁焊接, 发现焊接的高度不统一。要求施工方整改, 明天检查。		
其他	接地扁铁材料进场。		
填写人	张金星		

