

监 理 日 志

工程名称: 华菱一期2.5m屋面分项工程及防水改造项目				
日期	2019年1月16日 星期三	气候	晴	气温 1~5℃
监理人员动态: 胡文武, 郭光涛		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 15人				
施工机械动态: 无				
施工进度情况	7#屋面加固焊接工型钢5人, 2人除锈, 7人整钢件料。			
检查发现的问题	现场发现2处焊缝不平, 不饱满。			
处理措施、意见、结果	现场纠正。			
协调内容或其他	1. 交接监理资料。 2. 晚上参加监理例会, 会议记录签字。 3. 平行检查7#屋面加固工型钢件, 平行检查屋面铝楞木檩条, 详见记录。 并通知施工负责人, 安排人员进行整改。			
记录人	郭光涛	总监签阅	李元堂	