

监 理 日 志

工程名称: 华菱集团二期2.5MW炉渣余热发电项目

日期	2017年1月19日 星期五	气候	晴	气温	11°/1℃
监理单位动态:	郭光涛	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理1人, 工人10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 7#屋梁加2T型钢加固件8根4人, 4. 检查焊接梁6根合格, 2. 7#屋梁加梁加固焊接6根6人, 8根T轴焊接有6根合格, 剩7, 3. 7#屋梁加固螺栓也完成(还未检查), 2根明天检查.				
检查发现的问题	发现2根除锈不干净, 焊接高时不平,				
处理措施、意见、结果	现场纠正, 符合要求.				
协调内容或其他	1. 做监理资料. 2. 检测进场206mm²、10mm²钢筋, 会检测符合要求, 板厚也符合要求。(注: 已进场几天, 不进行数量验收).				
记录人	郭光涛	总监签阅	李元堂		