

# 监 理 日 志

工程名称: 华夏集团一期2.5MVA炉膛分布支架发电站工程

日期	2019年1月29日 星期六	气候	多云	气温	10/1℃
监理人员动态:	郭光禄		材料进场、取样见证、合格情况:  无		
施工方人员动态:	滑浩峰, 施以友 17人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 7#炉膛加27型钢7件合格. 2. 7#炉膛加焊加固焊接6人8个 3. 7#炉膛分散寻线7人. 炉膛焊接检查合格8个, 检查T型钢焊接5件合格, 另2件明天检查.				
检查发现的问题	1. 发现T型钢焊接有2个(件)焊缝不饱满. 2. 7#炉膛存在垃圾.				
处理措施、意见、结果	1. 现场纠正, 待明天检查. 2. 要求下班前清理干净, 待明天上班已检查.				
协调内容 或其他	1. 做监理资料. 2. 协调总包进炉膛等事宜. 3. 验收7#炉膛防腐锈也, 还存在少量须处理.				
记录人	郭光禄		总监签阅	李元莹	