

监 理 日 志

工程名称: 华菱集团一期2.5MW炉内脱硫发电项目.

日期	2019年5月22日 星期二	气候	阴	气温	11/-1℃
监理人员动态: 1人: 郭志禧		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 滑晓路, 孙以足12人.					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 组装中压块以, 7#炉内脱硫卡扣, 导轨5人. 2. 7#炉内脱硫梁的焊接5人. 3. 检查7#炉内脱硫卡扣, 导轨安装情况, 符合图纸要求, 未发现少件现象. 明天继续安装.				
检查发现的问题	发现7#炉内2处卡扣少焊, 未拧紧.				
处理措施、意见、结果	通知施工负责人: 现场纠正, 符合要求.				
协调内容或其他	1. 做监理资料. 2. 协调总包分包施工问题, 已解决.				
记录人	郭志禧	总监签阅	李元堂		