

监 理 日 志

工程名称: 华菱集团一期2.5MW炉内脱硫分布式光伏发电项目.

日期	2019年元月25日 星期五	气候	晴	气温	10°/-1°
监理人员动态: 1人: 郭光禄		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理: 施以兵					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 7#厂房屋顶长机. 哥顿安装5人. 2. 7#厂房室内起梁加固焊接5人. 3. T型钢加固焊接2人. 4. 组装半块后块. 5. 检查屋顶垃圾已清理干净. 最后9根T型钢加固焊接后. 其余. 明天检查后2件正2处理合格.				
检查发现的问题	1. T型钢加固焊接不饱满, 不平.				
处理措施、意见、结果	通知施工负责人: 现场返工处理.				
协调内容或其他	1. 接业主口头通知. 监理2019.1.26日暂时离场. 查办. 离场联系早已办好. 业主已签字盖章. 2. 做监理资料. 3. 整理资料. 即寄公司. 4. 明天暂时离场.				
记录人	郭光禄	总监签阅	李元堂		