

监 理 日 志

工程名称: 高传新能源樟树园象山风电场项目

日期	2019 年 04 月 23 日 星期二	气候	雷阵雨转阴	气温	25℃ - 21℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态: 装载机、勾机。					
施工部位 进度情况	1. 进站道路 +300 +320. +340 处平整, 累计完成 70%.				
检查发现的问题	1. 本路段为填方路基, 填筑前应选择代表性路段进行压实试验, 以确定正确的压实方法, 各类压实设备的类型和组合工序, 最佳组合下实验数据以及压实厚度				
处理措施、意见、结果	1. 要求路基压实度均应按《公路土工试验规程》JTGE40-2007. 中规定的重锤型击试验法的压实度评定, 按表 5-1 (图纸 N4015015-Z0301) 路基土最小强度和压实度要求施工				
协调内容或其他					
记录人	韩大明	总监签阅	苗守明		

