

监 理 日 志

工程名称: 南传新能源樟树岗皂山风电场项目

日期	2019年04月27日 星期六	气候	阴转小雨	气温	21℃-16℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	装载机 挖掘机 水准仪				
施工部位进度情况	1000米-1300米之间平整进场道路				
检查发现的问题	1. 发现回填的弃土场下面有树木等杂物 2. 发现路堤边缘每侧填土未超出路基设计宽度50cm				
处理措施、意见、结果	1. 要求把沟底所有杂物农林清理干净,为下一步工作做好基础. 2. 要求按设计图纸施工每侧填土各超出路基宽度50cm.在填筑结束后修整边坡时予以挖除				
协调内容或其他					
记录人	韩火明	总监签阅	苗守明		

