

监理日志记录表

工程名称: 高传利联源祥桥内边山风土墙项目

日期	219.04.30	班次	8-17 时	天气	小雨	气温	20° -14° C
施工情况（含机械设备、工程形象施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况）							
今日因天气原因现场无法施工，暂停一天							
停水		停电		对工程影响			
质量检验（试验、检测、验收）							
因进场道路平整基本完成，已接近升压站，但升压站树木未砍伐，影响开挖平整升压站场地							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）							
以上升压站树木砍伐事宜，已和当地林业部门沟通，待天气转好找人砍伐树木							
安全生产或者文明施工情况							
因总包目前未进场，进场道路是当地临时劳务人员在施工，安全帽问题已和业主说过，要求尽快（包括甲方）配备整齐防护用品							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	韩火明						
填表人	韩火明			负责人	苗守明		