

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2019.05.20	班次	8: 00~17: 00	天气	中雨转 大雨	气温	27° C~16° C
<p>施工情况：</p> <p>1、因天气原因，车辆及人员无法进入现场，今日无人施工施工人数 10 人，装载机 2 辆 挖掘机 1 辆 卡车 2 辆 水准仪 1 台</p> <p>2、平整升压站场地，累计完成 80%</p> <p>3、因目前总包管理人员未进场，平整场地是当地劳务人员在施工</p>							
停水		停电		对工程影响			
<p>质量检查（试验、检测、验收）：</p> <p>1、</p> <p style="text-align: center;">无</p>							
<p>现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：</p> <p>1、</p> <p style="text-align: center;">无</p>							
<p>安全生产或者文明施工情况：</p> <p>1、</p> <p>2、</p> <p>3、</p>							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项	<p style="text-align: center;">无</p>						
监理在岗 人员							
填表人	韩大明			负责人	苗守明		