

表 A.0.8

## 监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2019.05.21	班次	8: 00~17: 00	天气	多云	气温	27° C~19° C
<p>施工情况：</p> <p>1、 施工人数 5 人，装载机 2 辆 挖掘机 1 辆 水准仪 1 台</p> <p>2、 平整升压站场地，累计完成 82%</p> <p>3、 因目前总包管理人员未进场，平整场地是当地劳务人员在施工</p>							
停水	无	停电	无	对工程影响	无		
<p>质量检查（试验、检测、验收）：</p> <p>1、 下发监理联系单编号：ZSFD-JL-JXM7-002,关于做好汛期安全生产大检查及环境保护文明施工的事宜</p>							
<p>现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：</p> <p>1、 早上 8:30 分在建设单位召开关于宜春市发改委 5 月份对项目防汛大检查的会议</p>							
<p>安全生产或者文明施工情况：</p> <p>1、 现场砍伐后的树木杂物未清理</p> <p>2、 道路未设置临时或者永久排水系统，导致降雨对施工场地地表的冲刷及泥水进入村子地面</p> <p>3、 现场施工人员未佩戴安全帽，已多次要求佩戴，因总包目前未进场，和建设单位说过要求佩戴</p>							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项	无						
监理在岗 人员	韩火明						
填表人	韩火明			负责人	苗宇明		