

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日 期	2019.05.22	班 次	8: 00~17: 00	天 气	多云转晴	气 温	27° C~19° C
施工情况： 1、 施工人数 5 人，装载机 2 辆 挖掘机 1 辆 水准仪 1 台 2、 平整升压站场地，累计完成 90% 3、 因目前总包管理人员未进场，平整场地是当地劳务人员在施工							
停 水	无	停 电	无	对工程影响	无		
质量检查（试验、检测、验收）： 1、 无							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 1、 无							
安全生产或者文明施工情况： 1、 无							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项	无						
监理在岗 人员	韩火明						
填表人	韩火明			负责人	苗宇明		