

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

| | | | | | | | |
|---|--|----|--------------|-------|-----------|----|-------------|
| 日期 | 2019.05.26 | 班次 | 8: 00~17: 00 | 天气 | 多云转 小雨 | 气温 | 32° C~26° C |
| 施工情况： 1、 施工人数 5 人，装载机 1 辆 挖掘机 1 辆 2、 进场道路清表（共三处地方有石块和一处地方狭窄），累计完成 90% 3、 因目前总包管理人员未进场，施工人员是当地劳务在施工 | | | | | | | |
| 停水 | 无 | 停电 | 无 | 对工程影响 | 无 | | |
| 质量检查（试验、检测、验收）： <div style="text-align: center; font-size: 2em;">无</div> | | | | | | | |
| 现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： <div style="text-align: center; font-size: 2em;">无</div> | | | | | | | |
| 安全生产或者文明施工情况： 1、 <div style="text-align: center; font-size: 2em;">无</div> | | | | | | | |
| 遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项 | <div style="text-align: center; font-size: 2em;">无</div> | | | | | | |
| 监理在 岗人 员 | 韩火明 | | | | | | |
| 填表人 | 韩火明 | | | 负责人 | 苗宇明 | | |