

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2019.12.02	班次	8: 00~17: 00	天气	多云	气温	10° C~3° C
<p>施工情况：</p> <p>今日上午和业主及总包单位去升压站查看施工情况，到升压站见无人在现场（原计划今日升压站开挖）</p>							
停水	无	停电	无	对工程影响	无		
<p>质量检查（试验、检测、验收）：</p> <p style="text-align: center;">无</p>							
<p>现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：</p> <p>在进场道路半路上碰见一村民拦住说，进场道路 300 米左右拐弯处有一涵管流入她家树林，她说是会给她家造成树木死亡，不准流入林中</p>							
<p>安全生产或者文明施工情况：</p> <p>今日去现场之前监理方电话通知业主及总包单位人员必须正确佩戴安全帽，已按照要求佩戴。</p>							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	无						
监理在岗人员	韩火明						
填表人	韩火明			负责人			