

表 A.0.8

## 监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2019.12.07	班次	8: 00~17: 00	天气	晴	气温	11° C~1° C
<p>施工情况：</p> <p>升压站综合楼测量放线，总包单位 3 人（司机、安全郭经理、项目温经理），施工单位 6 人，其中技术员 1 人，负责人 1 人，施工人员 4 人，共 9 人，挖掘机一台</p>							
停水	无	停电	无	对工程影响	无		
<p>质量检查（试验、检测、验收）：</p> <p>1、施工单位测量放线为参考原来的基准点，现场要求找到基准点，然后再复测放线</p> <p>2、放线时施工单位无围墙施工图</p> <p>3、升压站南边需重新开挖场地，需增加 2 米宽左右</p>							
<p>现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：</p> <p>1、现场电话联系原来的游经理（因之前他在负责），答应明日过来确定基准点</p> <p>2、江西院温经理回项目部后提供围墙施工图</p> <p>3、待确定原有的位置时，再开挖</p>							
<p>安全生产或者文明施工情况：</p> <p>1、现场发现施工人员未佩戴安全帽，现场已按要求正确佩戴安全帽</p>							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	无						
监理在岗人员	韩火明						
填表人	韩火明			负责人			