

表 A.0.8

# 监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

|                                                                                 |            |     |              |       |   |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------|-------|---|-----|------------|
| 日 期                                                                             | 2019.12.10 | 班 次 | 8: 00~17: 00 | 天 气   | 晴 | 气 温 | 11° C~1° C |
| 施工情况：<br>因原来高安的劳务队技术员未与目前的劳务队交接基准点位置，现在基准点已找不到，目前停工状态，下午 12 点多和业主去总包项目部协调基准点的事情 |            |     |              |       |   |     |            |
| 停 水                                                                             | 无          | 停 电 | 无            | 对工程影响 | 无 |     |            |
| 质量检查（试验、检测、验收）：<br><br>无                                                        |            |     |              |       |   |     |            |
| 现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：<br><br>无                                    |            |     |              |       |   |     |            |
| 安全生产或者文明施工情况：<br><br>无                                                          |            |     |              |       |   |     |            |
| 遗留问题<br>或提请下<br>班监理人<br>员注意事<br>项                                               | 无          |     |              |       |   |     |            |
| 监理在岗<br>人员                                                                      | 韩火明        |     |              |       |   |     |            |
| 填表人                                                                             | 韩火明        |     |              | 负责人   |   |     |            |