

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日 期	2019.12.15	班 次	8: 00~17: 00	天 气	晴	气 温	23° C~8° C
施工情况： 1、施工单位 5 人，挖掘机一辆，水准仪各一台 2、下午开挖升压站综合楼基础，累计完成 20%							
停 水	无	停 电	无	对工程影 响	无		
质量检查（试验、检测、验收）： 1、升压站场地一车沙子进场，为了不影响进度，上午给施工方及总包方发群里面，升压站沙子、水泥、石子及钢筋抓紧进场送检、取样，取样的时候邀请监理旁站、封样，跟踪送检							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 今日在设计院变更单编号：T001 上签字							
安全生产或者文明施工情况： 1. 进入现场要正确佩戴安全帽，否则不准进入现场 2. 各参建单位的车辆进入进场道路的时段限速在 20KM/h 左右，不准无证驾驶，商业险不能低于 100 万 3. 临时用电必须采用三相五线制的电缆并配有漏电保护器，做好防雨措施，且有三级配电箱。							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项	无						
监理在岗 人员	韩火明						
填表人	韩火明			负责人			