

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日 期	2019.12.19	班 次	8: 00~17: 00	天 气	小雨	气 温	8° C~4° C
施工情况： 1、施工单位 5 人，挖掘机一辆，水准仪各一台，拉土方卡车一辆 2、升压站拉运土方，累计完成 60% 3、升压站搭设工棚，累计完成 50%							
停 水	无	停 电	无	对工程影响	无		
质量检查（试验、检测、验收）： 整体施工质量尚可							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 今日下午在 EPC 项目部图纸会审及安全交底，详见总包方会议纪要							
安全生产或者文明施工情况： 现场发现场地有垃圾（矿泉水瓶及方便面盒等），已要求总包方以后做到人走场清，养成一个良好的文明施工环境							
遗留问题 或提请下 班 监 理 人 员 注 意 事 项							
监理在岗 人员	马少经 韩火明						
填表人				负责人			