

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日 期	2019.12.29	班 次	8: 00~17: 00	天 气	晴转多云	气 温	12° C~4° C
施工情况： 1、因前期升压站场地未开挖到位，今日继续找平，累计完成 30%。 2、施工人员共计 10 人，机械投入挖掘机一辆，装载机一辆，装运余土的大卡车 2 辆，水准仪一台。							
停 水	无	停 电	无	对工程影响	无		
质量检查（试验、检测、验收）： 无							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 							
安全生产或者文明施工情况： 							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	无						
监理在岗人员	马少经 韩火明						
填表人				负责人			