

表 A.0.8

## 监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2019.12.31	班次	8: 00~17: 00	天气	晴转多云	气温	8° C~2° C
<p>施工情况：</p> <p>1、因前期升压站场地未开挖到位，今日继续找平，累计完成 80%。</p> <p>2、施工人员共计 10 人，机械投入挖掘机 1 辆，装载机 1 辆，装运余土的大卡车 2 辆，水准仪一台。</p> <p>3、因找平影响综合楼基础开槽，今日暂停对开槽的工作。</p>							
停水	无	停电	无	对工程影响	无		
<p>质量检查（试验、检测、验收）：</p> <p>无</p>							
<p>现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：</p>							
<p>安全生产或者文明施工情况：</p>							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	无						
监理在岗人员	马少经    韩火明						
填表人				负责人			