

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2022.7.25	班次	8:00-17:30	天气	26℃-29℃	气温	晴
----	-----------	----	------------	----	---------	----	---

施工情况：

1. A标升压站综合楼搭设脚手架，共25人
2. B标G02、G08风机场坪、G05、G09招浆修整边坡、G08场坪、B标土方挡土墙施工 18人 18人
3. 总人数40人 运土卡车4辆、挖掘机6台、GPS2台、水准仪1台 碾平²辆

停水	/	停电	/	对工程影响	/
----	---	----	---	-------	---

质量检查（试验、检测、验收）：

1. 去升压站巡视检查。（李建华开车）
2. 升压站土方接地井接地极未报验。

现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：

严格按照监理程序（正常报验）否则后果自负。

安全生产或者文明施工情况：

发现个别人员穿拖鞋在施工现场，现场项目经理已报告。

遗留问题或提请下班监理人员注意事项

严肃处理

已

监理在岗人员

吴少坤

韩火明

填表人

韩火明

负责人

韩火明



扫描全能王 创建