

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期 2020.8.1 班次 上午-17:00 天气 晴 气温 30℃-30℃

施工情况：

1. A标、砖砌围墙 ~~材料~~ 焊接接地扁铁、支护梁底皮加固
2. B标 G03、G14
3. 2公里开挖清表运余土
4. D标 35kV 集电线路复测 做开工前的准备
5. 施工人员 50人 挖据机 9台 GPS 3台 水准仪 2台 工程车 4辆

停水 运土车 4辆 停电 / 对工程影响 /

质量检查（试验、检测、验收）：

1. 上午去升压站巡视检查，发现焊接的接地扁铁未三面焊接，且防腐不到位。

2. 给甲方李总汇报上传监理周报、月报等资料

现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：

施工方经理刘君让下午电焊工重新焊接防腐。

安全生产或者文明施工情况：

发现3个外来人员在现场未戴安全帽，让施工单位刘君庭出外场，以后不准一切外来人员进入现场

遗留问题或提请下班监理人员注意事项

土建监理马少经联系后天到项目，正在交接。

监理在岗人员

蔡松林 吴少坤 韩大明

填表人

韩大明

负责人

韩大明



扫描全能王 创建