

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期 2020.8.2 班次 8:1-17:30 天气 晴转多云 气温 32°-27°

施工情况：

1. B标 G03 场坪土方。G14 道路路面修垫 100 米。G16 修垫路面 200 米。G05 修垫路面 50 米。挖机 5 台。运土车 3 辆。装载机 2 辆。人员 13 人。
2. A 标 围墙砌筑。主变钢筋绑扎。综合楼外架搭设。综合楼木工封模。挖机 1 台。管理人员 4 人。施工人员 30 人。
3. D 标 A5 A6 A7 A8 线路复测。组件落实项目部做人员施工队。
4. 2 公里开挖土方运土 320 米。挖机 2 台。运土车 2 辆。(未台 2 台)

停水

停电

对工程影响

质量检查（试验、检测、验收）：

1. 检查发现综合楼工程接地断开等电位箱不符合要求。
2. 钢筋材料进场未向监理报验。

现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：

1. 现场要求重新整改。
2. 总包方李经理说材料资料在江西院项目部正在审查。

安全生产或者文明施工情况：

要求各施工队做好现场防暑降温药品。严格落实防暑降温应急措施。近期发生施工人员中暑事件发生。

遗留问题或提请下班监理人员注意事项

监理在岗人员

蔡扣林

吴少坤

韩火明

填表人

韩火明

负责人

韩火明



扫描全能王 创建