

监理日志记事表

工程名称: 高铁新能源首座标杆型车站站房项目

日期: 2020.8.4 班次: 上午 11:30 天气: 晴 温度: 19℃

施工情况:

1. A标进站围墙砌筑, 南侧护坡, 综合楼和辅助楼结构
2. B标, G03风机电坪 G4, G5, G6 路面工程, 1#风井筒基
3. D标, A线音苗补修初步落实
4. 2公里暂停
5. 人员72人, 挖掘机6台, 罐车5辆, 运土车4辆

停水:  停电:  其它:

质量检查 (试验、检测、验收):

1. 乘便站巡视检查, 8:00-9:00
2. 9:00-11:30 到樟树市质检中心填表, 因未盖章退回
3. 3日晚在江西院召开监理例会, 今天整理纪要

现场协调 (建设单位指令, 设计单位, 施工单位意见, 存在问题及处理情况):

A标: 进站路起始终点一事, 外行领导不懂, 下雨路面影响, 由业主协助解决, 业主回复正在和原稿方联系

安全生产或者文明施工情况:

个别人在现场未戴安全帽, 如再发现将予以处罚

遗留问题或提请下班监理人员注意事项: 马少经明日到项目

监理在岗人员: 蔡红林 (签字)

填表人: 韩大明 (签字)

