

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日 期	2020.01.02	班 次	8: 00~17: 00	天 气	晴转多云	气 温	8° C~2° C
施工情况： 1、升压站南边放坡时有几棵树受到影响，今日暂停施工，待业主和林业部门沟通，不同意伐树。 2、施工人员共计 7 人，放坡的 7 人；挖掘机 1 辆，装载机 1 辆，装运余土的大卡车 1 辆，全站仪一台。							
停 水	无	停 电	无	对工程影响	无		
质量检查（试验、检测、验收）： 无							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 原林业部门同意今天过来伐树，今早联系不同意伐树，说升压站面积已达到原增地的面积，监理、总包及业主商量走变更程序，把放坡更改成挡土墙，让建设单位走流程。							
安全生产或者文明施工情况： 现场发现场地有生活垃圾，总包方郭经理联系施工方把现场的垃圾清理干净。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	无						
监理在岗人员	马少经 韩火明						
填表人				负责人			