

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.01.17	班次	8: 00~17: 00	天气	多云	气温	7° C~3° C
<p>施工情况：</p> <p style="text-align: center;">1、B 标段检修通道测量放线及大型机械进场，给年后开挖风场道路工作做准备</p>							
停水	无	停电	无	对工程影响	无		
<p>质量检查（试验、检测、验收）：</p> <p>无</p>							
<p>现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：</p> <p style="text-align: center;">B 标段大型机械进场到源里村时，因村里新修混凝土路面不同意通行，今日业主去协调此事情</p>							
<p>安全生产或者文明施工情况：</p> <p style="text-align: center;">因临近春节，施工人员放假，上午再次要求施工方把升压站所有防护围挡完善，否则一切后果由总包方承担。加强施工方进场人员的安全文明施工知识的培训。</p>							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	下午三时监理韩火明临时撤离现场（业主已同意），后续工作由业主及总包方处理						
监理在岗人员	马少经 韩火明						
填表人				负责人			