

表 A.0.8

# 监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

|                                                                                                                                                      |             |     |              |           |       |     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------|-----------|-------|-----|-------------|
| 日 期                                                                                                                                                  | 2020.03.20  | 班 次 | 8: 00~17: 00 | 天 气       | 晴     | 气 温 | 26° C~17° C |
| 施工情况：<br>1、A 标段升压站砖砌临时水池，为下一步工作做准备。<br>2、B 标段 G02JI G03 风场道路开挖 25m。<br>3、施工人员共计 18 人，挖掘机 2 台，GPS 定位仪一台，水准仪一台                                         |             |     |              |           |       |     |             |
| 停 水                                                                                                                                                  | 无           | 停 电 | 无            | 对工程影<br>响 | 无     |     |             |
| 质量检查（试验、检测、验收）：<br>无                                                                                                                                 |             |     |              |           |       |     |             |
| 现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：<br>今日在阁皂山风电项目沟通群里面下发 2020. 03. 23 日周一下午 14: 30 分在总承包会议室召开复工复产及监理例会，望各参建单位（项目经理、技术员、安全员及整理）准时参加，否则将按照第一次工地例会制度执行。 |             |     |              |           |       |     |             |
| 安全生产或者文明施工情况：<br>今日总承包及业主、监理对升压站及风场道路施工单位进行安全大检查，查出问题总承包已汇总                                                                                          |             |     |              |           |       |     |             |
| 遗留问题<br>或提请下<br>班监理人<br>员注意事<br>项                                                                                                                    |             |     |              |           |       |     |             |
| 监理在岗<br>人员                                                                                                                                           | 焦鹏飞 马少经 韩火明 |     |              |           |       |     |             |
| 填表人                                                                                                                                                  |             |     |              | 负责人       | 韩 火 明 |     |             |