

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日 期	2020.03.21	班 次	8: 00~17: 00	天 气	晴	气 温	28° C~17° C
施工情况： 1、A 标段升压站综合楼基础底板钢筋绑扎 2、B 标段 G02JI G03 风场道路开挖 50m。 3、施工人员共计 18 人，其中升压站 4 人，风场道路人员 8 人，挖掘机 2 台，GPS 定位仪一台，水准仪一台							
停 水	无	停 电	无	对工程影响	无		
质量检查（试验、检测、验收）： 1、升压站综合楼底板钢筋绑扎时未向监理报验，巡视发现所用的钢筋材料是原有的图纸标注的规格，现在已整改。2、图纸设计地基承载力 240MP，未找第三方做试验报告，去风场道路的时候已告知总承包方，严格按照流程进行，否则一切后果由总承包负责。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 下午去风场道路确认 10#风机位置时，对施工方提出的 G16 风场道路中间的电缆沟影响开挖，总承包方现在承诺联系设计院过来变更处理。							
安全生产或者文明施工情况： 昨日总承包及业主、监理对升压站施工单位进行安全大检查，查出问题总承包已整改。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	焦鹏飞 马少经 韩火明						
填表人				负责人	韩 火 明		