

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日 期	2020.03.26	班 次	8: 00~17: 00	天 气	阴	气 温	27° C~18° C
施工情况： 1、B 标段上午 G02JI G03 风场道路开挖共计 350m。 2、A 标段升压站综合楼基础绑扎钢筋模板支护，累计完成 30% 3、施工人员共计 21 人，挖掘机 2 台，GPS 定位仪一台							
停 水	无	停 电	无	对工程影响	A 标段无计划施工，现场管理人员少，B 标段因增加工作面，加大财力物力及人力的投入		
质量检查（试验、检测、验收）： 监理人员在现场平行检验进场钢筋							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：下发监理工作联系单 007 1、现场钢筋材料未申报合格证、及检测报告且未送检。 2、C30 砼配合比未申报，所采用的水泥、沙子、碎石，必须做配合比检测。否则不准进入下道工序。 3、现场堆放的鹅卵石不准代替碎石（石子），应及时采购合格的碎石（石子）。							
安全生产或者文明施工情况：下发监理工作联系单 008 1、现场临时用电未采用三级配电系统及二级漏电保护系统，违反 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范强制性条文 1.0.3 条。 2、临时用电配电箱箱门未上锁、未悬挂警示标牌、未专人负责（每日检查责任人）违反 JGJ46-2005 强制条文 6.1.8 条。 3、临时用电配电箱箱体未接地，违反 GB50169-2016 接地装置施工及验收规范强制条文 3.0.4 条 电气装置金属部分均必须接地。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩火明						
填表人				负责人	韩 火 明		