

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2022.7.28	班次	8:00-17:30	天气	晴	气温	36℃-28℃
施工情况： 1. A标事故池及主变基础清槽 2. B标 G07 G05 风场道路清表拓宽及挡土墙施工 3. 人员共30人. 挖探机6台. GPS 2台. 水准仪1台. 工程车2辆							
停水	无	停电	无	对工程影响	/		
质量检查（试验、检测、验收）： 下午和A标施工方到樟树市钢材市场见证取样. 因其他原因未能见证. 计划明日继续.							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： A标施工方重新测量综合楼时. 因前期施工方原因导致偏差30cm. 监理单位意见：让设计院到现场确认并采取相关措施接收（施工单位联系单）. 00/							
安全生产或者文明施工情况： 所有施工员进入现场必须正确佩戴安全帽							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员		吴少坤 马少经 韩火明					
填表人	韩火明			负责人	韩火明		



扫描全能王 创建