

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2022.7.24	班次	班一 17:30	天气	晴	气温	36℃ - 29℃
施工情况: 1. A标综合楼搭设脚手架 2. B标 G05. G02. G07. G09 场坪, 招亮, 修整边坡, 拉运余土, 清表 3. 人员共 32 人, 挖掘机 6 台, 装载机 2 辆, 运送土车 3 辆, 货车 2 辆, GPS 2 台, 水准仪 1 台							
停水	无	停电	无	对工程影响			
质量检查 (试验、检测、验收): 1. 上午 A 标钢筋见证取样 2. 上午 B 标核对工程量 (李新文, 万洋洋, 韩火明) 施工方陈雨及吴崇水参加							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况):							
安全生产或者文明施工情况: 冬施注意交通安全.							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	/						
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩火明						
填表人	韩火明			负责人	韩火明		



扫描全能王 创建