

监理日志记录表

工程名称: 高传新集电线路工程 地点: 风电场

日期	219.05.12	班次	8-17 时	天气	多云转小雨	气温	31° C--21° C
施工情况（含机械设备、工程形象施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况） 1、装载机 2 辆、挖掘机 1 辆。水准仪 1 台 2、施工经理、技术员及施工人员共 8 人 3、升压站平整场地，累计完成 65% 4、因总包未进场，施工项目部管理人员目前未配备，平整升压站场地是当地劳务人员施工							
停水			停电	对工程影响			
质量检验（试验、检测、验收） 无							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况） 无							
安全生产或者文明施工情况							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	韩火明						
填表人	韩火明			负责人	苗守明		