


监理日志记录表

工程名称: 高传新集电线路工程(10kV风电线路)

日期	219.05.14	班次	8-17 时	天气	多云	气温	31° C--18° C
施工情况（含机械设备、工程形象施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况） 因进场道路泥泞无法进入施工现场，暂停对升压站平整工程施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检验（试验、检测、验收） 因进场道路进站口段，下雨后影响车辆上去平整升压站场地，下午和业主去现场查看进场道路排水问题							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况） 现场打电话给施工单位（劳务队）带班的人，抓紧时间对积水段做排水措施，保证雨后能让人和车辆顺利通过							
安全生产或者文明施工情况							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	韩火明						
填表人				负责人	