

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.7.29	班次	8:00-17:30	天气	晴	气温	37℃-29℃
施工情况： 1. A标、塔设架手架、支护梁底、主梁基础垫层浇筑、打桩平板、临时厕所配电箱维护墙体砌筑。 2. B标 G08、G02 G16、G09 场坪完成100%、G14 场坪开挖完成70%、G03 风机场坪开挖完成30%。3. 2个竖井开挖100米。 4. 总人数 40 人 挖土机 8 台、GPS 3 台、水准仪 1 台 工程车 4 辆							
停水	挖土机 5 台 2.11 台			对工程影响			
质量检查（试验检测、验收）： 1. 上午来公司王志成、李俊平经理到升开站检查工作，发现如下问题：① 主梁坑未验收 ② 围墙内接地扁铁(8x60)未报验 ③ 资料未报验 2. 下午来公司王志成经理去 B 标检查走到半路下起大雨返回。 现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 以上问题，现场给项目经理杨爱民负责人刘勇要求停工，必须按照程序逐级报验，否则对该工程不予认可。							
安全生产或者文明施工情况： 安全 安全意识差，应加强培训教育，进入现场必须佩戴安全							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	蔡林林 吴少坤 韩火明						
填表人	韩火明			负责人	韩火明		



扫描全能王 创建