

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2022.8.5	班次	8:00-17:30	天气	晴	气温	37℃-29℃
施工情况： 1. A标综合楼钢筋绑扎、升压站围墙砌砖、南边护坡施工。 2. B标主变基础钢筋绑扎、603风机场坪施工、G05、G06路面修整、G15道路清表200米 3. D标35kV集电线路项目部驻地落实组件完成、基础材料询价 4. 施工人员53人、挖掘机7台、装载机5辆、搅拌车2辆、运土车4辆 5. 2公里暂停。							
停水	/	停电	/	对工程影响	/		
质量检查（试验、检测、验收）： 1. 去升压站巡视检查，发现综合楼楼梯主钢筋搭接长度不符合要求（钢筋规格11E）。 2.							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 1. 现场要求施工方对该部位立即整改。 2. 业主协调和安给当地政府部门走2公里流程手续。							
安全生产或者文明施工情况： 要求现场做好防暑降温工作，适当调整工作时间。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	监理工程师（土建）今早7点到达项目						
监理在岗人员	蔡扣林、马少经、韩大明						
填表人	韩大明			负责人	韩大明		

