

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.8.6	班次	8:00-17:30	天气	晴	气温	37℃-29℃
施工情况: 1. A标升压站综合楼钢筋绑扎, 南护坡砌筑, 围墙砌筑, 主变基础钢筋绑扎, 事故池池底砌筑, 综合楼柱子加固 2. B标风场道路G03场坪开挖, G05, G16路面修垫, G18道路清表 3. D标组件项目全部完成, 正在做前期开工准备工作 4. 挖掘机7台, 施工人员7人, 工程车5辆, 运土车4辆							
停水	/	停电	/	对工程影响	正在走变更手续.		
质量检查 (试验、检测、验收): 上午巡视检查, 发现事故池改用砖砌. 下午去验收钢筋.							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 1. 下午和胡总去总包方落实事故池和南防水池变更事宜.							
安全生产或者文明施工情况: 已改 现场配电箱未上锁, 巡检记录无签字人.							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	马少经, 蔡和标, 韩大明						
填表人	韩大明			负责人	韩大明		

