

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.8.7	班次	7:00-18:00	天气	晴	气温	37℃-29℃
----	----------	----	------------	----	---	----	---------

施工情况：

1. A标升压站围墙砌筑、主变基础砼浇筑、综合楼首层砼浇筑、事故油池墙体砌筑。
2. G03风机场坪、G05、G16、G03路面修整、G15场坪开挖。
3. D标B线路复测定案、艾旁A线路塔基永久占地面积。
4. 挖掘机6台、人员6人、装载机4辆、土方车4辆、GPS1台。

停水

工程车3辆、商砼车6辆、影响

质量检查（试验、检测、验收）：

1. 早上6:30-13:00时去升压站综合楼、主变基础浇筑旁站。
2. 下午14:00-17:00去A标B线路巡视检查。

现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：

要求振捣均匀、有气泡振、漏振等情况
砼浇筑完成、提醒承建单位及时进行养护

安全生产或者文明施工情况：

要求施工方做好防暑降温工作、适当调整在工作时间

遗留问题或提
请下班监理人
员注意事项

监理在岗人员

马少经、蔡和林

韩大明

填表人

韩大明

负责人

韩大明



扫描全能王 创建