

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.8.12	班次	8.00~17	天气	晴	气温	14°C--26°C	
施工情况: 1. A标沉砂池事故池底板砼, C30, 共8m³. 沉砂构筑物基础垫层, C15, 共计12m³ 2. B标C15场坪开挖, G05下边坡砌石支护, C05, G15道路路面施工. 3. D标B5线路复测定位及(编制)前期资料. 4. 施工人数75人, 挖掘机6台, 工程车4辆, 运土车6辆, GPS1台								
停水	—	停电	—	对工程影响				—
质量检查 (试验、检测、验收): 钢筋取样旁站. 检查事故池池顶板的钢筋规格尺寸. 检查垫层沉砂池的顶面标高. 巡查B标段.								
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况):								
安全生产或者文明施工情况: 各施工单位注意文明施工. 把安全工作放在第一位. 做好防暑降温工作								
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	需设护坡施工必须把前面不合格处整改完毕后方可继续施工.							
监理在岗人员	邵凡 蔡扣林 韩火明							
填表人	邵凡		负责人	韩火明				



扫描全能王 创建