

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.4.1	班次	8.00~17.30	天气	阴	气温	7~16℃
----	----------	----	------------	----	---	----	-------

施工情况：

1. A标因为钢筋材料未送检，现场停工。
2. B标G02~G03及G05施工检修道路修整。

停水	无	停电	无	对工程影响	无
----	---	----	---	-------	---

质量检查（试验、检测、验收）：

巡查现场，检查现场安全文明施工。

现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：

- 上午开进度专题例会，存在问题：1. A标现场管理不到位。
2. 无计划施工。3. 安全隐患较多（临时用电），4. 质量问题钢筋未复检。5. 半成品保护。6. 施工组次及方案，施工计划，材料进场。7. 资料与施工同步。

安全生产或者文明施工情况：

正常施工

遗留问题或提请下班监理人员注意事项

监理在岗人员

吴少坤 马少经 韩火明

填表人

马少经

负责人

韩火明



扫描全能王 创建