

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.4.9	班次	8.00~17.30	天气	晴	气温	16~25℃
施工情况： 1. A标升压站综合楼基础柱立模、水电2接地扁铁焊接，挖机局部回填准备做地梁，挖机台、11人施工。 2. B标G05施工检修道路修整。							
停水	无	停电	无	对工程影响	无		
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视现场，检查模板安装的牢固及结构尺寸符合图纸要求，检查接地扁铁焊接的搭接长度、焊缝长度及焊缝的饱满度。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 在检查接地扁铁焊接过程中发现局部焊缝长度未达到规范要求，已现场口头令整改，并下达整改通知单，要整改合格并经过监理验收方可下道工序施工。							
安全生产或者文明施工情况： 无事故发生							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	注意接地扁铁整改后复检。						
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩火明						
填表人	马少经			负责人	韩火明		

