

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树国皂山风电场项目

日期	2020.4.18	班次	8.00-17.30	天气	晴	气温	12-25℃
施工情况: 1. A标升至站综合楼基础地梁立模, 接办扁铁焊接 施工=人员12人, 小挖机1台. 2. B标G05施工检修道路修整, 挖机2台, 施工 人员6人.							
停水	无	停电	无	对工程影响	无		
质量检查(试验、检测、验收): 监理巡查现场, 发现A标立地梁底横杆, 支撑 局部不垂直, 现场立即整改. 接办扁铁局部搭接长度 不满足规范要求, 现场立即整改.							
现场协调(建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况):							
安全生产或者文明施工情况: 无事故发生							
遗留问题或提 请下班监理人 员注意事项	监理注意A标现场整改结果.						
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩火明						
填表人	马少经			负责人	韩火明		



扫描全能王 创建