

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.9.26	班次	8:00~17:30	天气	晴	气温	15~26℃
施工情况: 1. A标升压站综合楼基础地梁绑扎钢筋完毕, 模板安装加固, 施工人数共14人。 2. B标905施工检修道路修整, 挖机2台, 施工人数6人。							
停水	无	停电	无	对工程影响	无		
质量检查 (试验、检测、验收): 上午对综合楼基础地梁钢筋进行验收检查钢筋的规格、型号、数量、间距尺寸, 下午对地梁的模板验收, 检查模板的截面尺寸、轴线问题、标高高度尺寸, 检查结果及存在 现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 存在问题已列出清单交与施工队列条整改, 详见清单内容。							
安全生产或者文明施工情况: 无事故发生。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	注意施工队整改后进行复核。						
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩火明						
填表人	邵凡			负责人	韩火明		



扫描全能王 创建