

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.8.1	班次	8:00-17:30	天气	晴	气温	20~31℃
施工情况: 1. A标升空综合接地梁砼浇筑前, C30砼泵车42m振捣具一套, 施工人数8人。 2. B标新G05施: 检修道路修整, 施工机械摊铺机2台, 施工人数6人。							
停水	无	停电	无	对工程影响	无。		
质量检查(试验、检测、验收): 监理巡查现场, 跟踪综合接地梁砼浇筑前, 旁站试块制作一组, 检测坍落度二次, 分别为19.5, 18.3。							
现场协调(建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 在浇筑过程中停电, 由于施工队准备工作不足, 预备振捣器不到位, 导致浇筑过程中中间停顿大约40分钟左右。							
安全生产或者文明施工情况: 无事故发生。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项	监理关注振捣时是否有蜂窝、麻面、露筋现象。						
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩火明						
填表人	马少经			负责人	韩火明。		



扫描全能王 创建