

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.5.6	班次	8.00~17.30	天气	阴/雨	气温	21~28℃
施工情况: 1. A标因下雨天气问题无人施工。 2 B标 G05 施工检修道路修整,因天气问题清理道路30m. 挖机2台. 施工人数1人.							
停水	无	停电	无	对工程影响	无		
质量检查 (试验、检测、验收): 监理巡查 A、B 标段施工现场。							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况):							
安全生产或者文明施工情况: 无事故发生。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩火明						
填表人	马少经			负责人	韩火明		



扫描全能王 创建