

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.5.9	班次	8:00 ~ 17:30	天气	阴	气温	17~28℃
施工情况： 1. A标升压站综合楼基础DC拆除盖板接地扁铁刷防腐记。施工人数10人。 2. B标G05、G16施工检修道路清理工作。挖机3台。施工人数7人。有以弃土覆盖环保绿网。							
停水	无	停电	无	对工程影响	无		
质量检查（试验、检测、验收）： 监理巡视现场，检查接地扁铁防腐记涂刷符合要求。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 今天市环保局领导来现场检查环保工作							
安全生产或者文明施工情况： 无事故发生							
遗留问题或提请下阶段监理人员注意事项	注意接地扁铁覆土厚度。						
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩大明						
填表人	马少经			负责人	韩大明		

