

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.5.10	班次	8.00~17.30	天气	阴	气温	20~27℃
施工情况： 1. A标取粉土准备覆盖接地扁铁，挖机台，泥工5人。 2. B标G05、G16泥工检修道路清表工作，挖机3台，泥工人员7人。							
停水	无	停电	无	对工程影响	无		
质量检查（试验、检测、验收）： 监理巡查现场，发现接地扁铁焊接不符合图纸要求，现场要求立即整改，在基础回填前整改完毕。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 无事故发生							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩大明						
填表人	邵凤			负责人	韩大明		

