

A08

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2020.5.24	班次	8:30-17:30	天气	晴	气温	32-25
施工情况： 1. A标停工 2. B标G05请表 3. B标110kV变电站进线通路清理电缆沟内岩石。 4. 挖土机5台、装载机1台、GPS定位仪1台 施工人员1人							
停水	无	停电	无	对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 无							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 1. B标G14.15.16因村民饮用水问题阻工，业主正在积极协调。 2. 业主正在积极协调。							
安全生产或者文明施工情况： 无							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	吴少坤 马少经 韩火明						
填表人	韩火明			负责人	韩火明		



扫描全能王 创建